



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA MOUNTAIN BIKE NEL COMUNE DI BELLINO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemiladodici addì **diciannove** del mese di **settembre** alle ore 18,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	CISCHINO Gianni	VICESINDACO	X	
3	MARC Giacomino	ASSESSORE		X
4	GALLIAN Alfredo Marco	ASSESSORE	X	
	TOTALE		3	1

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MANFREDI D.ssa Mariagrazia che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 78 in data 23/11/2009, n. 77 del 30.07.2010 e n. 113 del 13.12.2010 vennero licenziati, rispettivamente, il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di Pista Mountain Bike nel Comune di Bellino", nell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 35.368,93 per lavori a base d'asta, € 1.061,07 per oneri di sicurezza ed € 13.570,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione così come predisposti dall'Associazione Temporanea di Professionisti formata dall'Arch. Roberta Allasia con studio in Via Roma 48 - Fossano, e la D.ssa Agr. Caterina Allasia con studio in P.zza Rafaela n. 1 - Fossano, incaricata con atto di determinazione n. 108 del 19.11.2009;
- Con atto di determinazione del responsabile Servizio Tecnico n. 13 del 31/01/2011 venne indetta ai sensi degli artt. 56 e 122 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 procedura negoziata, previa pubblicazione di bando di gara, coinvolgente almeno n. 7 ditte con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, giusto il disposto dell'art. 82 del medesimo decreto legislativo;
- A seguito di procedura di gara i lavori di che trattasi vennero aggiudicati alla ditta Bongiasca Costruzioni snc con sede in Borgata Martini n. 36 di Sampeyre (CN) con un ribasso del 12,12% rispetto al prezzo a base di gara, giusta determinazione n. 35 del 28.03.2011;
- In data 18/04/2011 venne sottoscritto il contratto di appalto repertoriato al n. 8/11 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Saluzzo in data 20/04/2011 al n. 45 Serie 1;
- Il finanziamento dell'intervento era stato assicurato nell'importo di € 45.000,00 con contributo regionale ai sensi della L.R. 93/95 e la differenza di € 5.000,00 con fondi propri di bilancio;
- Con determinazione n. 94 in data 31.08.2011 venne licenziato il 1^a SAL nell'importo di € 22.387,80 oltre IVA 10% e con lo stesso atto venne liquidato il primo Sal relativo alle spese tecniche nell'importo complessivo di € 6.310,59 oltre contributi e IVA previsti e quindi per € 8.190,64;
- Con determinazione n. 147 in data 27.12.2011 venne licenziato il 2^a SAL nell'importo di € 6.928,48 oltre IVA 10% e con lo stesso atto venne liquidato il secondo Sal relativo alle spese tecniche nell'importo complessivo di € 489,49 oltre contributi e IVA previsti e quindi per € 640,61;
- Esaminata, ora, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione così come predisposti dal progettista nonché direttore dei lavori Arch. Roberta Allasia con studio in via Roma n. 48 - Fossano;
- Esaminato, inoltre, lo stato finale delle spese tecniche così come predisposti dai medesimi professionisti;
- Ritenuta la documentazione prodotta meritevole di approvazione;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori di "Realizzazione di pista mountain bike nel Comune di Bellino" così come predisposti dall'Arch. Roberta Allasia sopra citata, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo di progetto	€ 50.000,00
2) Importo lavori a base d'asta	€ 35.368,93
3) Oneri per la sicurezza	€ 1.061,07
TOTALE 2+3	€ 36.430,00
4) Importo contrattuale	€ 31.082,22
5) Oneri per la sicurezza	€ 1.061,07
TOTALE 4+5	€ 32.143,29
6) Importo lavori eseguiti	€ 31.082,22
7) Oneri per la sicurezza	€ 1.061,07
TOTALE 6+7	€ 32.143,29
8) Certificato di acconto a dedurre:	
1° SAL € 22.387,80	€ 22.387,80
2° SAL € 6.928,48	€ 6.928,48
TOTALE DETRAZIONI	€ 29.316,28
9) Residuo credito dell'Impresa	€ 2.827,01

- Di approvare, contestualmente, lo stato finale delle spese tecniche inerente gli stessi lavori, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo spese tecniche da progetto	€ 7.200,00
2) a dedurre:	€ 6.800,08
1^ Sal € 6.310,59	
2^ Sal € 489,49	
3) Credito residuo onorari	€ 399,92
- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, il quadro generale di spesa finale relativo ai lavori di "Realizzazione di pista mountain bike nel Comune di Bellino" che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di autorizzare, conseguenzialmente, i seguenti pagamenti:
 - a) in favore della Ditta Bongiasca Costruzioni snc – Borgata Martini n. 36 – Sampeyre – il pagamento della somma complessiva di € 3.109,71 di cui € 2.827,01 per lavori ed € 282,70 per IVA 10%;
 - b) in favore dell'Arch. Roberta Allasia – Via Roma n. 48 – Fossano il pagamento della somma complessiva di € 523,40 di cui € 399,92 per onorari, € 16,00 per C.P. 4%, € 16,64 per CNPAIA 4% ed € 90,84 per IVA 21%
- Di dare atto che tali importi trovano riferimento all'intervento 2.07.01.01 Cap. 614/3 "Progettualità Culturale Turistica" del Bilancio 2012 in conto residui anno 2010;
- Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico l'adozione del formale provvedimento di liquidazione previa emissione di regolari fatture;
- Di procedere, infine, allo svincolo della cauzione definitiva a suo tempo prestata a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali rappresentata da Polizza bancaria n. 80/2011 rilasciata in data 05.04.2011 dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa.

Dopodichè, i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 della D.Lgs. 267/2000.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO

SPESE PREVISTE DALL'INTERVENTO

Importo lavori edili	euro	31.082,22
oneri per la sicurezza (cantieri mobili D.M. 528/99)	euro	1.061,07
		<hr/>
importo lavori a base d'asta	euro	32.143,29

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA su importo opere + oneri sicurezza 10%	euro	3.214,33
Spese tecniche: progettazione, Direzione e contabilità lavori, Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione (L.494/96),	euro	7.200,00
CP 4% e CNPAIA 4%	euro	587,52
IVA su spese tecniche 20%	euro	1.365,11
IVA su spese tecniche 21%	euro	202,02
Totale IVA su spese tecniche, CP e CNPAIA 21%	euro	2.154,65
		<hr/>
totale somme a disposizione	euro	12.568,98

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA euro **44.712,27**

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 01 OTT. 2012 al 16 OTT. 2012

Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Data 01 OTT. 2012 *MS.*



Il Segretario Comunale

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 11 OTT. 2012 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 11 OTT. 2012



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Bellino li 01 OTT. 2012



Il Segretario Comunale