



# COMUNE DI BELLINO

## PROVINCIA DI CUNEO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 88**

OGGETTO: LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO MURO PIAZZALE MUNICIPIO" - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA. CN DB14\_3964\_11\_50.

L'anno duemilatredici addì **diciotto** del mese di **novembre** alle ore 16,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	CISCHINO Gianni	VICESINDACO		X
3	GALLIAN Alfredo Marco	ASSESSORE	X	
	TOTALE		2	1

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 in data 22/07/2013 venne licenziato il progetto preliminare, e con DGC n. 56 del 23.08.2013 venne licenziato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Consolidamento muro piazzale Municipio", nell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 29.340,44 per lavori a base d'asta, di € 200,00 per oneri di sicurezza, ed € 10.459,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione così come predisposti dall'Ing. Silvano Fulchero di Verzuolo, incaricato con atto di determinazione n. 33 del 03.05.2013;
- Con Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 10/2013 del 28.08.2013 si dava ordine alla Ditta Costrade srl con sede in Saluzzo – Regione Paschere n. 33, all'immediata esecuzione dei lavori a seguito del peggioramento delle condizioni di stabilità della scogliera esistente;
- Con atto di determinazione del responsabile Servizio Tecnico n. 62 del 30/08/2013 si è proceduto all'affidamento dell'appalto in favore della Ditta Costrade srl con sede in Regione Paschere n. 33 di Saluzzo, per il prezzo complessivo di € 29.393,74, comprensivo di € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso d'asta del 0,50%;
- In data 07/10/2013 venne sottoscritto il contratto di appalto repertoriato al n. 35 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Saluzzo in data 21/10/2013 al n. 90 Serie 1;
- Il finanziamento dell'intervento era stato interamente assicurato da contributo della Regione Piemonte, giusta Ordinanza Commissariale n. 7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012;
- Esaminata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione così come predisposti dal progettista nonché direttore dei lavori Ing. Silvano Fulchero con studio in Corso Re Umberto n. 138 - Verzuolo;
- Dato atto che, durante l'esecuzione dei lavori l'IVA è aumentata dal 21% al 22% e durante la rimozione della scogliera esistente, si è dovuto provvedere alla rimozione e al trasporto in discarica di blocchi di cemento, cordoli ecc non armati;
- Esaminato, pertanto, il certificato di regolare esecuzione lavori imprevisti ed in economia;
- Esaminato, infine, lo stato finale ed il relativo certificato delle spese tecniche così come predisposto dal medesimo professionista;
- Ritenuta la documentazione prodotta meritevole di approvazione;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 07.12.2012 n. 213;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

### DELIBERA

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori di "Consolidamento Muro piazzale Municipio", così come predisposti dall'Ing. Silvano Fulchero sopra citato, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo di progetto	€	40.000,00
2) Importo lavori a base d'asta	€	29.340,44
3) Oneri per la sicurezza	€	200,00
<b>TOTALE 2+3</b>	<b>€</b>	<b>29.540,44</b>
4) Importo contrattuale	€	29.193,74
5) Oneri per la sicurezza	€	200,00
<b>TOTALE 4+5</b>	<b>€</b>	<b>29.393,74</b>

6) Importo lavori eseguiti	€	29.193,20
7) Oneri per la sicurezza	€	200,00
<b>TOTALE 6+7</b>	€	<b>29.393,20</b>
8) Certificato di acconto a dedurre:	€	=====
<b>TOTALE DETRAZIONI</b>	€	<b>=====</b>
9) Residuo credito dell'Impresa	€	<b>29.393,20</b>

- Di approvare, il certificato di regolare esecuzione lavori imprevisi ed in economia inerenti i lavori stessi come di seguito specificato:

1) imprevisi e lavori in economia in progetto	€	605,41
2) importo lavori imprevisi ed in economia da certificato di regolare esecuzione	€	<b>345,91</b>
3) Economie	€	259,50

- Di approvare, contestualmente, lo stato finale delle spese tecniche, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo spese tecniche da progetto + CP	€	2.912,00
2) a dedurre acconto	€	0,00
3) Stato finale spese tecniche	€	2.898,79
4) Credito residuo onorari	€	<b>2.898,79</b>
5) Economie	€	13,21

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, il quadro generale di spesa finale relativo ai lavori di "Consolidamento Muro piazzale Municipio", che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- Di autorizzare, consequenzialmente, i seguenti pagamenti:

- in favore della Ditta COSTRADE s.r.l. – Regione Paschere n. 33 – Saluzzo – il pagamento della somma complessiva di € 35.859,70 di cui € 29.393,20 per lavori ed € 6.466,50 per IVA 22% e il pagamento della somma complessiva di € 422,01 di cui € 345,91 per lavori imprevisi ed in economia ed € 76,10 per IVA 22%;
- in favore dell'Ing. Silvano Fulcherò con studio in Corso Re Umberto n. 138 – Verzuolo, il pagamento della somma di € 2.898,79 oltre € 637,73 per IVA 22% e quindi per complessivi € 3.536,52;

- Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 39.818,23 trova riferimento all'intervento 2.09.03.01 Cap. 619 "Dissesto Idrogeologico" del Bilancio 2013 che presenta la sufficiente disponibilità;

- Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico l'adozione del formale provvedimento di liquidazione;

- Di procedere, infine, allo svincolo della cauzione definitiva a suo tempo prestata a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali rappresentata da Polizza Fidejussoria n. 188A7574 rilasciata in data 12.09.2013 dalla Zurich Insurance PLC Agenzia di Saluzzo.

**Dopodichè**, i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 della D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale  
F.to FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 04 DIC. 2013 al 19 DIC. 2013

Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale



Il Segretario Comunale

Data 04 DIC. 2013

*MB.*

---

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 14 DIC. 2013 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 14 DIC. 2013



Il Segretario Comunale

---

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

il 04 DIC. 2013



Il Segretario Comunale