



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL RIO CHIAZALE - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA. CN_DA14_3683_08_60

L'anno duemiladodici addi trenta del mese di novembre alle ore 18,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	CISCHINO Gianni	VICESINDACO	X	
3	MARC Giacomino	ASSESSORE		X
4	GALLIAN Alfredo Marco	ASSESSORE	X	
	TOTALE		3	1

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MANFREDI D.ssa Mariagrazia che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 53 in data 10/08/2009, n. 70 del 21.10.2009 e n. 53 del 30.04.2010 vennero licenziati, rispettivamente, il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione del Rio Chiazale", nell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 111.477,94 per lavori a base d'asta, € 1.753,17 per oneri di sicurezza ed € 36.768,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione così come predisposti dall'Ing. Franco Giraudo dello Studio "Ingegneria dott. Ing. Stefano Ferrari e Dott. Ing. Franco Giraudo s.s." con sede a Cuneo - C.so Nizza 67/a, incaricato con atto di determinazione n. 42 del 29.06.2009;
- Con atto di determinazione del responsabile Servizio Tecnico n. 46 del 27/07/2010 venne indetta ai sensi degli artt. 56 e 122 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 procedura negoziata, previa pubblicazione di bando di gara, coinvolgente almeno n. 7 ditte con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, giusto il disposto dell'art. 82 del medesimo decreto legislativo;
- A seguito di procedura di gara i lavori di che trattasi vennero aggiudicati alla ditta COSTRADE srl con sede in Regione Paschere n. 33 di Saluzzo (CN) con un ribasso del 7,47% rispetto al prezzo a base di gara, giusta determinazione n. 72 del 20.09.2010;
- In data 11/10/2010 venne sottoscritto il contratto di appalto repertoriato al n. 11/10 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Saluzzo in data 15/10/2010 al n. 97 Serie I;
- Il finanziamento dell'intervento era stato interamente assicurato da contributo della Regione Piemonte, giusta Ordinanza Commissariale n. 17/DA14.00/1.2.6/3683 del 04.03.2009;
- Con determinazione n. 57 in data 11.05.2011 venne licenziato il 1° Stato Avanzamento Spese Tecniche per la progettazione e il 1° Stato Avanzamento Spese Tecniche per il coordinamento della sicurezza nell'importo complessivo di € 5.126,32 oltre contributi e IVA;
- Con determinazione n. 22 in data 05.03.2012 venne licenziato il 1° SAL nell'importo di € 67.976,00 oltre IVA 21% e con lo stesso atto venne liquidato il secondo SAL relativo alle spese tecniche nell'importo complessivo di € 2.716,37 oltre contributi e IVA previsti e quindi per € 3.418,29;
- Con DGC n. 37 del 05.04.2012 venne approvata la perizia di variante n. 1 resasi indispensabile nel corso dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. c. e co. 3 del D.Lgs. 163/2006 in conseguenza della quale venne confermato in € 104.903,71 l'importo contrattuale;
- In data 25.06.2012 venne stipulato il relativo atto di sottomissione repertoriato al n. 11/12 e registrato a Saluzzo in data 29.06.2012 al n. 68 Serie I;
- Esaminata, ora, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione così come predisposti dal progettista nonché direttore dei lavori Ing. Franco Giraudo dello Studio "Ingegneria dott. Ing. Stefano Ferrari e Dott. Ing. Franco Giraudo s.s." con sede a Cuneo - C.so Nizza 67/a;
- Esaminato, inoltre, lo stato finale ed il relativo certificato delle spese tecniche così come predisposto dal medesimo professionista;
- Ritenuta la documentazione prodotta meritevole di approvazione;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del DL 10.10.2012 n. 174;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori di "Sistemazione del Rio Chiazzale" così come predisposti dall'Ing. Franco Girauda sopra citato, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo di progetto		€ 150.000,00
2) Importo lavori a base d'asta		€ 111.477,94
3) Oneri per la sicurezza		€ 1.753,17
	TOTALE 2+3	€ 113.231,11
4) Importo contrattuale		€ 103.150,54
5) Oneri per la sicurezza		€ 1.753,17
	TOTALE 4+5	€ 104.903,71
6) Importo di perizia		€ 104.903,71
7) Importo lavori eseguiti		€ 103.145,76
8) Oneri per la sicurezza		€ 1.753,17
	TOTALE 6+7	€ 104.898,93
9) Certificato di acconto a dedurre:		
1^ SAL		€ 67.976,00
	TOTALE DETRAZIONI	€ 67.976,00
10) Residuo credito dell'Impresa		€ 36.922,93
- Di approvare, contestualmente, lo stato finale delle spese tecniche inerente gli stessi lavori, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo spese tecniche da progetto + perizia di variante		€ 10.247,07
2) a dedurre:		
Spese Tecniche: Progettazione e DL		€ 5.927,69
Spese Tecniche: Coord. Sicurezza		€ 1.915,00
3) Credito residuo onorari		€ 2.404,38
- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, il quadro generale di spesa finale relativo ai lavori di "Sistemazione di Rio Chiazzale" che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di autorizzare, conseguenzialmente, i seguenti pagamenti:
 - a) in favore della Ditta COSTRADE s.r.l. – Regione Paschere n. 33 – Saluzzo – il pagamento della somma residua di € 44.676,75 di cui € 36.922,93 per lavori ed € 7.753,82 per IVA 21%;
 - b) in favore dell'Ing. Franco Giraud dello Studio "Ingegneria dott. Ing. Stefano Ferrari e Dott. Ing. Franco Giraud s.s." con sede a Cuneo – C.so Nizza 67/a, il pagamento della somma residua di € 3.025,67 di cui € 2.404,38 per onorari, € 96,17 per Inarcassa 4%, ed € 525,12 per IVA 21%
- Di dare atto che tali importi trovano riferimento all'intervento 2.09.03.01 Cap. 619 "Dissesto Idrogeologico" del Bilancio 2012 in conto residui anno 2009;
- Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico l'adozione del formale provvedimento di liquidazione;
- Di procedere, infine, allo svincolo della cauzione definitiva a suo tempo prestata a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali rappresentata da Polizza Fidejussoria bancaria n. 216/2010 rilasciata in data 30.09.2010 dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa – di Saluzzo.

Dopodichè, i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 della D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 10 GEN. 2013 al 25 GEN. 2013

Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Data 10 GEN. 2013



Il Segretario Comunale

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Municipal Secretary, Mariagrazia Manfredi.

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 20 GEN. 2013 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 20 GEN. 2013



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Bellino li 10 GEN. 2013



Il Segretario Comunale

A handwritten signature in black ink, identical to the one above.