



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66

OGGETTO: RIPRISTINO OPERE ACQUEDOTTISTICHE IN BORGATA CELLE - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA. CUP: E44H15000460005 - CIG: Z1515A0244.

L'anno duemilaquindici addì **nove** del mese di **novembre** con inizio seduta alle ore 17,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	GALLIAN Alfredo Marco	VICESINDACO	X	
4	PEYRACHE Paolo	ASSESSORE	X	
	TOTALE		3	/

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 04 del 02.02.2015 è stato approvato il progetto preliminare e con DGC n. 15 del 30.03.2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Ripristino opere acquedottistiche in Borgata Celle", nell'importo complessivo di € 42.000,00 di cui € 13.968,15 per manodopera lorda non soggetta a ribasso, € 18.368,75 per costo materiali, € 829,15 per oneri di sicurezza ed € 8.833,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione così come predisposti dal tecnico incaricato Geom. Fabrizio Allais, incaricato con atto di determinazione n. 10 del 31.01.2015;
- Con atto di determinazione del responsabile Servizio Tecnico n. 48 del 03/08/2015 venne indetta ai sensi degli artt. 122 co. 7 e dell'art. 57 co. 6 del D.Lgs. 163/2006 procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, giusto il disposto dell'art. 82 del medesimo decreto legislativo;
- A seguito di procedura di gara i lavori di che trattasi vennero aggiudicati alla ditta SEYMANDI COSTRUZIONI srl con sede in via Lagnasco n. 18 di Costigliole Saluzzo (CN) con un ribasso del 1% rispetto al prezzo a base di gara, giusto contratto repertorio n. 51 del 28.09.2015;
- Il finanziamento dell'intervento è assicurato per € 41.600,00 da economie su mutui, derivanti dalla conclusione di lavori, a suo tempo concessi con ammortamento a carico dello Stato e per € 400,00 da fondi propri di bilancio;
- Esaminata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione così come predisposti dal progettista nonché direttore dei lavori Geom. Fabrizio Allais con studio in Via Roma n. 42 – Casteldelfino;
- Dato atto che, durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario svolgere lavori in economia corrispondenti a: pulizia cunette, ripristino tombini, stuccatura muri e raccordo cordoli con pareti esistenti, nolo di miniescavatore compreso il manovratore ecc. e visto, pertanto, il certificato di regolare esecuzione per lavori in economia;
- Esaminato, inoltre, il certificato delle spese tecniche così come predisposto dal medesimo professionista;
- Ritenuta la documentazione prodotta meritevole di approvazione;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori di "Ripristino opere acquedottistiche in Borgata Celle" così come predisposti dal Geom. Fabrizio Allais sopra citato, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo di progetto	€ 42.000,00
2) Importo lavori a base d'asta	€ 18.368,75
3) Manodopera lorda	€ 13.968,15
4) Oneri per la sicurezza	€ 829,15
TOTALE 2+3+4	€ 33.166,05

5) Importo contrattuale	€ 18.185,06
6) Manodopera lorda	€ 13.968,15
7) Oneri per la sicurezza	€ 829,15
TOTALE 5+6+7	€ 32.982,36
8) Importo lavori eseguiti	€ 18.185,06
9) Manodopera lorda	€ 13.968,15
10) Oneri per la sicurezza	€ 829,15
TOTALE 8+9+10	€ 32.982,36
11) Certificato di acconto a dedurre:	
TOTALE DETRAZIONI	€ 00,00
12) Residuo credito dell'Impresa	€ 32.982,36

- Di approvare, il certificato di regolare esecuzione lavori in economia inerenti i lavori stessi come di seguito specificato:

1) imprevisti o lavori in economia in progetto	€ 652,86
2) Centrale di Committenza non attivata	€ 300,00
TOTALE	€ 952,86
3) Importo lavori in economia eseguiti	€ 925,59
4) Ribasso del 1%	€ -9,26
5) importo lavori in economia da certificato di regolare esecuzione	€ 916,33

- Di approvare, contestualmente, il certificato delle spese tecniche inerente gli stessi lavori, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo spese tecniche da progetto	€ 3.200,00
2) a dedurre:	€ =====
3) Credito residuo onorari	€ 3.200,00

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, il quadro generale di spesa finale relativo ai lavori di "Ripristino opere acquedottistiche in Borgata Celle" che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- Di autorizzare, conseguenzialmente, i seguenti pagamenti:

- a) in favore della Ditta SEYMANDI COSTRUZIONI srl – Via Lagnasco n. 18 – Costigliole Saluzzo – il pagamento della somma di € 32.982,36 oltre IVA e quindi per complessivi € 36.280,60 e il pagamento della somma di € 916,33 oltre IVA e quindi per complessivi € 1.007,96 per lavori in economia, giusti certificati di regolare esecuzione del 19.10.2015;
- b) in favore del Geom. Fabrizio Allais – Via Roma n. 42 – Casteldelfino, il pagamento della somma complessiva di € 3.200,00 oltre ritenute ed Iva e quindi per complessivi € 4.099,20 come da certificato di pagamento del 19.10.2015;

- Di dare atto che la somma complessiva di € 41.387,76 trova riferimento all'intervento 2.09.04.01 Cap. 640 "Costruzione e manutenzione fognature e acquedotti" del Bilancio 2015 che presenta la sufficiente disponibilità;

- Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico l'adozione del formale provvedimento di liquidazione;

- Di procedere, infine, allo svincolo della cauzione definitiva a suo tempo prestata a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali rappresentata da Polizza fidejussoria n. 349A8030 rilasciata in data 11.09.2015 dalla Zurich Insurance plc Agenzia di Fossano.

Dopodichè, i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 della D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 18 NOV. 2015 al 03 DIC. 2015.
Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale




Il Segretario Comunale

Data 18 NOV. 2015 *KOB.*

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 13 DIC. 2015 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 13 DIC. 2015



Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Il 18 NOV. 2015



Segretario Comunale