



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BELLINO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemiladodici addi **sedici** del mese di **aprile** alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	CISCHINO Gianni	VICESINDACO		X
3	MARC Giacomino	ASSESSORE		X
4	GALLIAN Alfredo Marco	ASSESSORE	X	
5	ROUX Antonio	ASSESSORE	X	
	TOTALE		3	2

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MANFREDI D.ssa Mariagrazia che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 11 in data 02/03/2009, n. 40 in data 25.05.2009 e n. 50 del 31.07.2009 vennero licenziati, rispettivamente, il progetto preliminare, il progetto definitivo e quello esecutivo dei lavori di "Realizzazione e potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Bellino", nell'importo complessivo di € 47.016,00 di cui € 30.861,64 per lavori a base d'asta, € 1.010,00 per oneri di sicurezza ed € 15.144,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione così come predisposti dall' Ing. Dario Alberto dello Studio "Alberto-Crotti-Ramella Ing. Associati" con studio in Via Sant'antonio da Padova n. 1 – Torino, incaricato con atto di determinazione n. 84 del 27.11.2008;
- Con atto di determinazione del responsabile Servizio Tecnico n. 51 del 03/08/2009 venne indetta ai sensi dell'art. 122 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 procedura negoziata, senza avviso di bando di gara, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, giusto il disposto dell'art. 82 del medesimo decreto legislativo;
- A seguito di procedura di gara i lavori di che trattasi vennero aggiudicati alla ditta CLESA SRL con sede in Viale Santa Croce n. 2 di Lombriasco (TO) con un ribasso del 18,32% rispetto al prezzo a base d'asta, giusta determinazione n. 57 del 31.08.2009;
- In data 21/10/2009 venne sottoscritto il contratto di appalto repertoriato al n. 7/09 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Saluzzo in data 28/10/2009 al n. 123 Serie I;
- Il finanziamento dell'intervento era stato assicurato per € 40.000,00 da contributo della Regione Piemonte, giusta D.D. n. 1874 del 28.08.2008 e per € 7.016,00 con fondi propri di Bilancio;
- Con determinazione n. 79 del 16.11.2009 vennero liquidate all'Ing. Dario Alberto dello Studio "Alberto-Crotti-Ramella Ing. Associati" di Torino, la fattura n. 11 del 18.09.2009 pari ad € 4.500,00 oltre contributo previdenziale e IVA e quindi per complessivi € 5.508,00 per la predisposizione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui sopra;
- Con determinazione n. 1 in data 18.01.2010 venne licenziato il 1^a SAL nell'importo di € 24.780,00 oltre IVA e con la determinazione n. 74 del 20.09.2010 venne liquidato il primo Sal relativo alle spese tecniche nell'importo complessivo di € 4.000,00 oltre contributi e IVA previsti e, quindi, per complessivi € 4.896,00;
- Esaminata, ora, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione così come predisposti dal progettista nonché direttore dei lavori Ing. Dario Alberto con studio in via Sant'Antonio da Padova n. 1 – Torino;
- Esaminato, inoltre, lo stato finale delle spese tecniche così come predisposto dal medesimo professionista;
- Ritenuta la documentazione prodotta meritevole di approvazione;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori di "Realizzazione e potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Bellino" così come

predisposti dallo Studio "Alberto-Crotti Ramella Ing. Associati" sopra citati, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo di progetto	€ 47.016,00
2) Importo lavori a base d'asta	€ 30.861,64
3) Oneri per la sicurezza	€ 1.010,00
TOTALE 2+3	€ 31.871,64
4) Importo contrattuale	€ 25.207,79
5) Oneri per la sicurezza	€ 1.010,00
TOTALE 4+5	€ 26.217,79
6) Importo lavori eseguiti	€ 25.207,79
7) Oneri per la sicurezza	€ 1.010,00
TOTALE 6+7	€ 26.217,79
8) Certificato di acconto a dedurre: 1° SAL € 24.780,00	€ 24.780,00
TOTALE DETRAZIONI	€ 24.780,00
9) Residuo credito dell'Impresa	€ 1.437,79

- Di approvare, contestualmente, lo stato finale delle spese tecniche inerente gli stessi lavori, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo spese tecniche da progetto	€ 9.000,00
2) a dedurre	€ 8.500,00
3) Credito residuo onorari	€ 500,00
- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, il quadro generale di spesa finale relativo ai lavori di "Realizzazione e potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Bellino" che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di autorizzare, conseguenzialmente, i seguenti pagamenti:
 - a) in favore della Ditta CLESA SRL – Viale Santa Croce n. 2 – Lombriasco (TO) – il pagamento della somma complessiva di € 1.581,57 di cui € 1.437,79 per lavori ed € 143,78 per IVA 10%;
 - b) in favore dell'Ing. Dario Alberto dello Studio "Alberto – Crotti – Ramella Ing. Associati" – Via S. Antonio da Padova n. 1 – Torino il pagamento della somma di € 500,00 oltre incassa e Iva e quindi per complessivi € 617,10;
- Di imputare la somma complessiva di € 2.198,67 all'intervento 2.09.03.01 Cap. 619 "Dissesto Idrogeologico" del Bilancio 2012 in conto residui anno 2009;
- Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico l'adozione del formale provvedimento di liquidazione previa emissione di regolari fatture;
- Di procedere, inoltre, allo svincolo della cauzione definitiva a suo tempo prestata a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali rappresentata da Polizza Fidejussoria n. 067398413 rilasciata in data 15.09.2009 dall'Agenzia Allianz Spa di Carmagnola (TO);
- Di disporre, infine, l'inoltro alla Regione Piemonte – Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, dei documenti relativi alla contabilità finale licenziata in questa sede così come richiesto dall'Ente Regionale con nota prot. nn. 80618 del 21.11.2008 e 8353 del 31.01.2012, al fine di ottenere la liquidazione del contributo a suo tempo concesso.

Dopodichè, i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 della D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 17 APR. 2012 al 2 MAG. 2012

Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Data 17 APR. 2012



Il Segretario Comunale

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 27 APR. 2012 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 27 APR. 2012



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Bellino li 17 APR. 2012



Il Segretario Comunale
