



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43

OGGETTO: L. 208/98 – FONDI CIPE DELIBERA N. 35/2005 – DGR N. 27-3424 DEL 17.07.2006 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA PLEYNE EURO 900.000,00 – APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO – SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemiladodici addi **sette** del mese di **maggio** alle ore 18,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	CISCHINO Gianni	VICESINDACO	X	
3	MARC Giacomino	ASSESSORE		X
4	GALLIAN Alfredo Marco	ASSESSORE	X	
5	ROUX Antonio	ASSESSORE	X	
	TOTALE		4	1

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MANFREDI D.ssa Mariagrazia che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 07.03.2005 venne approvato il progetto preliminare dei lavori di consolidamento frana in Borgata Pleyne nel Comune di Bellino a firma dei progettisti Dott. Ing. Gianluca Comba, Dott. Ing. Alfio Rivero, Dott. Ing. Antonio Rollo nell'importo complessivo di € 975.000,00;
- Con D.G.R. n. 27-3424 del 17/07/2006 questo Comune venne individuato quale beneficiario di un finanziamento di € 900.000,00 ai sensi della Legge 208/98 – Deliberazione CIPE n. 35/2005 e precisamente € 720.000,00 fondi regionale ed € 180.000,00 fondi CIPE, per lavori di consolidamento frana in Borgata Pleyne anche mediante la sistemazione di briglie esistenti e la realizzazione di nuove;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 14.05.2007 venne affidato alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo incarico di progettazione definitiva-esecutiva relativa ai lavori di cui sopra;
- Al fine di poter dar seguito alla redazione del progetto definitivo dei lavori di cui sopra si era reso necessario eseguire dei sondaggi geognostici e che gli stessi erano stati affidati con Determinazione n. 6 del 04.02.2008 alla Ditta GE.LA.MO. snc con sede in Via Vasetto n. 10 –Villar San Costanzo e con Determinazione n. 58 del 25.10.2008 era stato approvato lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori nella somma complessiva di € 29.969,13 oltre IVA 20%;
- Con DGC n. 39 del 29.09.2008 venne approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di consolidamento frana in Borgata Pleyne nell'importo complessivo di € 900.000,00 di cui di cui € 682.671,01 per lavori a base d'asta, € 34.133,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei prezzi (5%), € 7.709,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso aggiuntivi ed € 209.619,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- In sede di conferenza dei Servizi del 15.10.2008 la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste – Settore Difesa Assetto Idrogeologico di Torino richiese alcune integrazioni al progetto definitivo-esecutivo;
- Con DGC n. 48 del 03.11.2008 vennero, pertanto, recepite le osservazioni e prescrizioni formulate dalla Conferenza dei Servizi e venne aggiornato il progetto esecutivo dei lavori nell'importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 680.780,27 per lavori a base d'asta, € 34.039,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei prezzi (5%), € 7.709,91 per oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso ed € 211.509,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con Determinazione n. 72 del 10.11.2008 venne affidato, all'Ing. Massimo Tuberga dello Studio GEO Sintesi di Torino – Corso Unione Sovietica 560 - l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di consolidamento frana in Borgata Pleyne dietro il corrispettivo di € 11.959,20 CNPAIA e IVA compresi;
- Con atto di determinazione del responsabile Servizio Tecnico n. 73 del 10/11/2008 venne indetta ai sensi degli artt. 57 del D.Lgs. 163/2006 procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, coinvolgente almeno n. 9 ditte con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, giusto il disposto dell'art. 82 del medesimo decreto legislativo;
- A seguito di procedura di gara i lavori di che trattasi vennero aggiudicati all'Associazione Temporanea di Impresa ditta BONGIASCA COSTRUZIONI snc con sede in Borgata Martini n. 36 di Sampeyre (CN) Capogruppo Mandataria e alla Ditta

GE.LA.MO snc con sede in via Vasetto n. 10 – Villar San Costanzo – Mandante, con un ribasso del 4,72% rispetto al prezzo a base d'asta, giusta determinazione n. 90 del 04.12.2008;

- In data 29/12/2008 venne sottoscritto il contratto di appalto repertoriato al n. 18/08 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Saluzzo in data 15/01/2009 al n. 3 Serie I;
- Il finanziamento dell'intervento era stato interamente assicurato da contributo della Regione Piemonte, ai sensi della L. 208/96, Deliberazione CIPE n. 35/2005 giusta DGR n. 27-3424 del 17.06.2006 e precisamente € 720.000,00 fondi regionale ed € 180.000,00 fondi CIPE 2005;
- Con DGC n. 65 del 28.09.2009 venne approvata la perizia di variante n. 1 non suppletiva redatta in data 16.09.2009 dall'ing. Gianluca Comba della Regione Piemonte di Cuneo, giusto atto di sottomissione n.1 del 21.10.2009 rep. n. 08/09 registrato a Saluzzo in data 28.10.2009 al n. 124 Serie I;
- Con determinazione n. 72 in data 29.10.2009 venne licenziato il 1^a SAL nell'importo di € 197.389,20 oltre IVA e con determinazione n. 9 del 31.03.2010 venne licenziato il 2^a SAL nell'importo di € 109.882,86 oltre IVA;
- Con DGC n. 93 del 11.10.2010 venne approvata la perizia di variante n. 2 non suppletiva redatta in data 06.10.2010 dall'ing. Gianluca Comba della Regione Piemonte di Cuneo, giusto atto di sottomissione n. 2 del 08.11.2010 rep. n. 14/10 registrato a Saluzzo in data 25.11.2010 al n. 124 Serie I;
- Con determinazione n. 93 del 15.11.2010 venne licenziato il 3^a SAL nell'importo di € 307.923,77 oltre IVA;
- Con determinazione n. 29 del 28.02.2011 venne affidato l'incarico di collaudatore statico dello opere strutturali (briglia) realizzate nell'ambito dei lavori di consolidamento frana in Borgata Pleyne all'Arch. Diego Dalmaso, Via della Battaglia n. 130/A Madonna dell'Olmo – Cuneo, dipendente della Regione Piemonte, autorizzato con nota n. 7712/DB0704 del 15.02.2011;
- Con DGC n. 63 del 22.06.2011 venne approvata la perizia di variante n. 3 suppletiva redatta in data 13.05.2011 dall'ing. Gianluca Comba della Regione Piemonte di Cuneo, giusto atto di sottomissione n. 3 del 18.07.2011 rep. n. 11/11 registrato a Saluzzo in data 04.08.2011 al n. 112 Serie I;
- In data 03.05.2012 è stato trasmesso dall'Arch. Diego Dalmaso di Cuneo, il certificato di collaudo statico dei lavori di cui sopra e dalla Regione Piemonte – Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione acclarati, rispettivamente, al protocollo di questo Ente ai nn. 1156 e 1157;
- Esaminata, dunque, la documentazione trasmessa così come redatta dal progettista nonché direttore dei lavori Ing. Gianluca Comba;;
- Esaminata, inoltre, l'attestazione delle spese tecniche così come predisposta dal medesimo professionista;
- Ritenuta la documentazione prodotta meritevole di approvazione;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori di "Consolidamento Frana in Borgata Pleyne" così come predisposti dal tecnico incaricato Ing. Gianluca Comba della Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo di progetto	€ 900.000,00
2) Importo lavori a base d'asta	€ 646.741,26
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 41.748,92
TOTALE 2+3	€ 688.490,18
4) Importo contrattuale	€ 616.215,07
5) Oneri per la sicurezza	€ 41.748,92
TOTALE 4+5	€ 657.963,99
6 Importo contrattuale variante 3	€ 648.730,30
7) Oneri per la sicurezza	€ 41.748,92
TOTALE 6+7	€ 690.479,22
8) Importo lavori eseguiti	€ 648.222,02
9) Oneri per la sicurezza	€ 41.748,92
TOTALE 8+9	€ 689.970,94
10) Certificati di acconto a dedurre:	
1° SAL € 197.389,20	
2° SAL € 109.882,86	
3° SAL € 307.923,77	
TOTALE DETRAZIONI	€ 615.195,83
9) Residuo credito dell'Impresa	€ 74.775,11

- Di approvare, contestualmente, l'attestazione delle spese tecniche inerente gli stessi lavori, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo spese tecniche da progetto (1,50% ex art. 92 D.Lgs. 163/2006)	€ 10.327,35
2) a dedurre	€ 00,00
3) Credito residuo onorari	€ 10.327,35

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, i quadri generali di spesa finali relativi ai lavori di "Consolidamento frana in B.ta Pleyne", suddiviso rispettivamente in:

- Quadro economico di raffronto complessivo;;
- Quadro economico di raffronto fondi Regione Piemonte;
- Quadro economico di raffronto Fondi CIPE

che vengono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- Di approvare, infine, il certificato di collaudo statico inerente le strutture relative al progetto in epigrafe ed alle sue varianti così come redatto dall'Arch. Diego Dal masso incaricato con atto di determinazione n. 29 del 28.02.2011;
- Di autorizzare, conseguenzialmente, i seguenti pagamenti:
 - a) in favore del raggruppamento temporaneo di Imprese BONGIASCA COSTRUZIONI snc - B.ta Martini n. 36 – Sampeyre – il pagamento della somma complessiva di € 90.477,88 di cui € 74.775,11 per lavori ed € 15.702,77 per IVA 21%;
 - b) in favore dell'Ing. Gianluca Comba – Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. – Cuneo il pagamento della somma complessiva di € 10.327,35;

- Di dare atto che tali importi trovano riferimento all'intervento 2.09.03.01 Cap. 619/1 "Consolidamento frana B.ta Pleyne" del Bilancio 2012 in conto residui anno 2007;
- Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico l'adozione del formale provvedimento di liquidazione previa emissione di regolari fatture;
- Di rinviare, inoltre, a successivo provvedimento ad hoc la liquidazione delle indennità derivanti dagli accordi bonari onerosi di servitù permanente a suo tempo sottoscritti oltre che la liquidazione degli onorari inerenti l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori e quello relativo al collaudo statico delle opere strutturali;
- Di procedere, infine, allo svincolo della cauzione definitiva a suo tempo prestata a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali rappresentata da Polizza Bancaria n. 423/2008 rilasciata in data 12.12.2008 dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Dopodichè, i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 della D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia


RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 19 MAG. 2012 al 03 GIU. 2012

Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Data 19 MAG. 2012



Il Segretario Comunale

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 29 MAG. 2012 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 29 MAG. 2012



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Bellino li 19 MAG. 2012



Il Segretario Comunale