



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VARAITA IN LOCALITA' S. ANNA - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA. CN DA14 3683 08 44.

L'anno duemiladodici addi trenta del mese di maggio alle ore 18,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	CISCHINO Gianni	VICESINDACO	X	
3	MARC Giacomino	ASSESSORE		X
4	GALLIAN Alfredo Marco	ASSESSORE	X	
5	ROUX Antonio	ASSESSORE	X	
	TOTALE		4	1

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MANFREDI D.ssa Mariagrazia che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 58 in data 17/05/2010 e n. 112 del 13.12.2010 vennero licenziati, rispettivamente, il progetto preliminare-definitivo e il progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione idraulica del torrente Varaita in località S. Anna", nell'importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 167.300,00 per lavori a base d'asta, € 7.100,00 per oneri di sicurezza ed € 55.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione così come predisposti dall'Ing. Massimo Tuberga con studio in Corso Unione Sovietica n. 560 - Torino, incaricato con atti di determinazione n. 4 del 05.01.2009 e n. 41 del 29.06.2009;
- Con atto di determinazione del responsabile Servizio Tecnico n. 12 del 31/03/2010 venne indetta ai sensi degli artt. 56 e 122 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 procedura negoziata, previa pubblicazione di bando di gara, coinvolgente almeno n. 7 ditte con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, giusto il disposto dell'art. 82 del medesimo decreto legislativo;
- A seguito di procedura di gara i lavori di che trattasi vennero aggiudicati alla ditta MASTRA srl con sede in Strada Meani n. 12 di Caramagna Piemonte (CN) con un ribasso del 31,59% rispetto al prezzo a base di gara, giusta determinazione n. 38 del 04.04.2011;
- In data 18/04/2011 venne sottoscritto il contratto di appalto repertoriato al n. 9/11 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Saluzzo in data 20/04/2011 al n. 43 Serie I;
- Il finanziamento dell'intervento era stato interamente assicurato da contributo della Regione Piemonte, giusta Ordinanza Commissariale n. 30/DA14.00-1.2.6/3683 del 18.02.2010;
- Con determinazione n. 102 in data 12.09.2011 venne licenziato il 1^a SAL nell'importo di € 49.914,26 oltre IVA 20% e con lo stesso atto venne liquidata la somma di € 8.318,02 oltre contributi ed IVA e quindi per € 10.380,89 relativa alle spese tecniche per la progettazione e la somma di € 3.030,90 oltre contributi ed IVA previsti e quindi per € 3.782,57 relativa al primo Sal delle spese tecniche;
- Con determinazione n. 131 in data 21.11.2011 venne incaricato del collaudo statico dei lavori di cui all'oggetto l'Ing. Paolo Chiavassa con studio in Via Cialdini n. 13 - Torino, dietro il corrispettivo di € 500,00 oltre contributi ed IVA 21%;
- Con determinazione n. 148 in data 27.12.2011 venne licenziato il 2^a SAL nell'importo di € 64.980,81 oltre IVA 21%;
- Esaminata, ora, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione così come predisposti dal progettista nonché direttore dei lavori Ing. Massimo Tuberga con studio in Corso Unione Sovietica n. 560- Torino;
- Esaminato, inoltre, lo stato finale delle spese tecniche così come predisposto dal medesimo professionista;
- Visto, infine, lo stato finale ed il relativo certificato di pagamento inerente le spese per il collaudo statico a suo tempo affidato;
- Ritenuta la documentazione prodotta meritevole di approvazione;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori di "Sistemazione

idraulica del Torrente Varaita in località S. Anna" così come predisposti dall'Ing. Massimo Tuberga sopra citato, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo di progetto	€ 230.000,00
2) Importo lavori a base d'asta	€ 167.300,00
3) Oneri per la sicurezza	€ 7.100,00
TOTALE 2+3	€ 174.400,00
4) Importo contrattuale	€ 114.449,93
5) Oneri per la sicurezza	€ 7.100,00
TOTALE 4+5	€ 121.549,93
6) Importo lavori eseguiti	€ 114.399,57
7) Oneri per la sicurezza	€ 7.100,00
TOTALE 6+7	€ 121.499,57
8) Certificato di acconto a dedurre:	
1° SAL € 49.914,26	€ 49.914,26
2° SAL € 64.980,81	€ 64.980,81
TOTALE DETRAZIONI	€ 114.895,07
9) Residuo credito dell'Impresa	€ 6.604,50

- Di approvare, contestualmente, lo stato finale delle spese tecniche inerente gli stessi lavori, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo spese tecniche da progetto + CNPAIA	€ 15.676,50
2) a dedurre:	
progettazione	€ 8.318,02
1^ SAL	€ 3.030,90
3) Credito residuo onorari	€ 4.327,58

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, il quadro generale di spesa finale relativo ai lavori di "Sistemazione idraulica del T. Varaita in località S. Anna" che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- Di autorizzare, conseguenzialmente, i seguenti pagamenti:

- in favore della Ditta MASTRA s.r.l. – Strada Meani n. 12 – Caramagna Piemonte – il pagamento della somma complessiva di € 7.991,45 di cui € 6.604,50 per lavori ed € 1.386,95 per IVA 21%;
- in favore dell'Ing. Tuberga Massimo – Corso Unione Sovietica n. 560 – Torino il pagamento della somma complessiva di € 5.445,82 di cui € 4.327,58 per onorari, € 173,10 per C.I. 4%, ed € 945,14 per IVA 21%
- in favore dell'Ing. Paolo Chiavassa – Via Cialdini n. 13 – Torino il pagamento della somma complessiva di € 629,20 di cui € 500,00 per onorari, € 20,00 per CNPAIA 4%, ed € 109,20 per IVA 21%

- Di dare atto che tali importi trovano riferimento all'intervento 2.09.03.01 Cap. 619 "Dissesto Idrogeologico" del Bilancio 2012 in conto residui anno 2009;

- Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico l'adozione del formale provvedimento di liquidazione previa emissione di regolari fatture;

- Di procedere, infine, allo svincolo della cauzione definitiva a suo tempo prestata a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali rappresentata da Polizza Fidejussoria n. 25997 rilasciata in data 05.04.2011 da Elba Assicurazioni Spa Agenzia di Ld Broker.

Dopodichè, i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 della D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 06 GIU. 2012 al 21 GIU. 2012

Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Data 06 GIU. 2012



Il Segretario Comunale

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 16 GIU. 2012 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 16 GIU. 2012



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Bellino li 06 GIU. 2012



Il Segretario Comunale