



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86

OGGETTO: INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E DIFESA SPONDALE RIO MAS DEL BERNARD - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA. CN_DA14_3683_08_10016.

L'anno duemilatredici addì **quattro** del mese di **novembre** alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	CISCHINO Gianni	VICESINDACO	X	
3	GALLIAN Alfredo Marco	ASSESSORE	X	
	TOTALE		3	/

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 4 in data 18/01/2010 venne licenziato il progetto preliminare/definitivo, e con DGC n. 57 del 15.05.2010 venne licenziato il progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione Idrogeologica e difesa spondale Rio Masdelbernard. Opere in alveo del Torrente Varaita al piede della Frana di Chiazale", nell'importo complessivo di € 110.000,00 di cui € 79.361,91 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.200,00 per oneri di sicurezza, ed € 30.638,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione così come predisposti dal dott. Giovanni Menzio - Geologo di Sampeyre, incaricato con atti di determinazione n. 36 e 37 del 29.06.2009;
- Con atto di determinazione del responsabile Servizio Tecnico n. 37 del 15/07/2010 venne indetta ai sensi degli artt. 56 e 122 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 procedura negoziata, previa pubblicazione di bando di gara, coinvolgente almeno n. 7 ditte con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, giusto il disposto dell'art. 82 del medesimo decreto legislativo;
- A seguito di procedura di gara i lavori di che trattasi vennero aggiudicati alla ditta SOMOTER srl con sede in Via XI Settembre n. 23 di Borgo San Dalmazzo (CN) con un ribasso del 33,10% rispetto al prezzo a base di gara, giusta determinazione n. 66 del 06.09.2010;
- In data 27/09/2010 venne sottoscritto il contratto di appalto repertoriato al n. 10/10 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Saluzzo in data 15/10/2010 al n. 96 Serie 1;
- Il finanziamento dell'intervento era stato interamente assicurato da contributo della Regione Piemonte, giusta Ordinanza Commissariale n. 27/DA14.00/1.2.6/3683 del 09.12.2009;
- Con determinazione n. 105 in data 12.09.2011 venne licenziato il 1^a SAL nell'importo di € 39.886,20 oltre IVA 20% e con lo stesso atto venne liquidata la somma di € 5.836,00 oltre contributi ed IVA e quindi per € 7.143,26 relativa alle spese tecniche per la progettazione e 1^a SAL dei lavori;
- Esaminata, ora, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione così come predisposti dal progettista nonché direttore dei lavori Geologo Giovanni Menzio con studio in Via Cavour n. 34 - Sampeyre;
- Esaminato, inoltre, lo stato finale ed il relativo certificato delle spese tecniche così come predisposto dal medesimo professionista;
- Evidenziato che, i lavori hanno avuto solo parziale esecuzione, limitatamente cioè a uno dei siti previsti, e precisamente in località Masdelbernard, in considerazione di procedimento giudiziario in corso relativamente al sito in località Chiazale, e che la contabilità prodotta dal Direttore dei lavori evidenzia tale situazione;
- Ritenuta la documentazione prodotta meritevole di approvazione;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 07.12.2012 n. 213;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori di "Sistemazione Idrogeologica e Difesa Spondale: Rio Masdelbernard. Opere in alveo del Torrente Varaita al piede della Frana di Chiazale", limitatamente ai lavori svolti in località Masdelbernard, così come predisposti dal Geologo Giovanni Menzio sopra citato, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo di progetto	€	110.000,00
2) Importo lavori a base d'asta	€	78.161,91
3) Oneri per la sicurezza	€	1.200,00
TOTALE 2+3	€	79.361,91
4) Importo contrattuale	€	52.290,32
5) Oneri per la sicurezza	€	1.200,00
TOTALE 4+5	€	53.490,32
6) Importo lavori eseguiti	€	39.186,63
7) Oneri per la sicurezza	€	900,00
TOTALE 6+7	€	40.086,63
8) ECONOMIA SUI LAVORI	€	13.403,69
9) Certificato di acconto a dedurre:		
1^ Sal dei Lavori	€	39.886,20
TOTALE DETRAZIONI	€	<u>39.886,20</u>
9) Residuo credito dell'Impresa	€	200,43

- Di approvare, contestualmente, lo stato finale delle spese tecniche, considerando che i lavori eseguiti costituiscono il 74,95% dell'importo contrattuale e il coordinamento della sicurezza non si è reso necessario, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo spese tecniche da progetto + CP	€	9.523,43
2) 74,94% di € 7.936,19 (2% cassa compresa)	€	5.947,38
3) a dedurre 1^ acconto	€	3.570,00
3) Credito residuo onorari	€	2.377,38
- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, il quadro generale di spesa finale relativo ai lavori di "Sistemazione Idrogeologica e difesa spondale: Rio Masdelbernard. Opere in alveo del T. Varaita al piede della frana di Chiazale" relativamente ai lavori svolti sul sito in località Masdelbernard, che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di autorizzare, conseguenzialmente, i seguenti pagamenti:
 - a) in favore della Ditta SOMOTER s.r.l. – Via XI Settembre n. 23 – Borgo San Dalmazzo – il pagamento della somma complessiva di € 244,52 di cui € 200,43 per lavori ed € 44,10 per IVA 22%;
 - b) in favore del Geologo G. Menzio – via Cavour n. 34 – Sampeyre, il pagamento della somma di € 2.377,38 oltre € 523,02 per IVA 22% e quindi per complessivi € 2.900,40
- Di dare atto che tali importi trovano riferimento all'intervento 2.09.03.01 Cap. 619 "Dissesto Idrogeologico" del Bilancio 2013 in conto residui anno 2009;
- Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico l'adozione del formale provvedimento di liquidazione;
- di dare atto che, la contabilità riguarda, pertanto, solo parte delle opere originariamente previste, in considerazione dell'impossibilità di attuare le lavorazioni su ambito interessato da procedimento giudiziario; ne consegue un'economia finale di euro 13.403,69 rispetto all'importo di contratto;
- Di procedere, infine, allo svincolo della cauzione definitiva a suo tempo prestata a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali rappresentata da Polizza Fidejussoria n. 2207110106709 rilasciata in data 11.05.2012 dalla Assimoco Spa – Agenzia di Cuneo.

Dopodichè, i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 della D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 21 NOV. 2013 al 06 DIC. 2013

Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Data 21 NOV. 2013



Il Segretario Comunale

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Flesia", written over the printed name of the Secretary.

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 01 DIC. 2013 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 01 DIC. 2013



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Il 21 NOV. 2013



Il Segretario Comunale

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Flesia", written over the printed name of the Secretary.