



# COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA. CUP: E46D11000020002 - CIG: 2663424702.

L'anno duemilatredici addì **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore 19,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	CISCHINO Gianni	VICESINDACO	X	
3	MARC Giacomino	ASSESSORE		X
4	GALLIAN Alfredo Marco	ASSESSORE	X	
	TOTALE		3	1

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MANFREDI D.ssa Mariagrazia che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 20 in data 30/03/2009, n. 43 del 18.04.2011 e n. 45 del 18.04.2011 vennero licenziati, rispettivamente, il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione di alcuni tratti della rete fognaria ed acquedottistica nel territorio comunale", nell'importo complessivo di € 110.000,00 di cui € 83.913,24 per lavori a base d'asta, € 3.445,80 per oneri di sicurezza ed € 22.640,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione così come predisposti dall'Ing. Franco Giraud dello Studio di Ingegneria Ferrari e Giraud con sede a Cuneo – C.so Nizza 67/A – incaricato con atto di determinazione n. 13 del 12.02.2009;
- Con atto di determinazione del responsabile Servizio Tecnico n. 68 del 06/06/2011 venne indetta ai sensi degli artt. 56 e 122 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara, coinvolgente almeno n. 7 ditte con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, giusto il disposto dell'art. 82 del medesimo decreto legislativo;
- A seguito di procedura di gara i lavori di che trattasi vennero aggiudicati alla ditta CO EDIL srl con sede in Regione Inferle n. 1 di Moiola (CN) con un ribasso del 21,132% rispetto al prezzo a base di gara, giusta determinazione n. 91 del 24.08.2011;
- In data 07/09/2011 venne sottoscritto il contratto di appalto repertoriato al n. 16/11 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Saluzzo in data 13/09/2011 al n. 135 Serie I;
- Il finanziamento dell'intervento era stato assicurato per € 100.000,00 da contributo della Regione Piemonte, giusta Determinazione Dirigenziale n. 641/DA 10.00 del 18.11.2008 e per € 10.000,00 con fondi propri dell'Ente;
- Con determinazione n. 128 in data 09.11.2011 venne licenziato il 1<sup>a</sup> SAL nell'importo di € 50.952,00 oltre IVA 10% e con la stessa determinazione venne licenziato il 1<sup>a</sup> SAL delle Spese Tecniche relativo alla progettazione ed il 1<sup>a</sup> sal dei lavori nell'importo di € 8.326,11 oltre € 333,04 per contributo INPS 4%, € 333,04 per CNPAIA 4% ed € 1.888,36 per IVA 21%;
- Esaminata, ora, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione così come predisposti dal progettista nonché direttore dei lavori Ing. Franco Giraud con studio in Corso Nizza n. 67/A – Cuneo;
- Esaminato, inoltre, lo stato finale delle spese tecniche così come predisposto dal medesimo professionista;
- Ritenuta la documentazione prodotta meritevole di approvazione;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 07.12.2012 n. 213;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

### DELIBERA

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori di "Sistemazione di alcuni tratti della rete fognaria ed acquedottistica nel territorio comunale" così come predisposti dall'Ing. Franco Giraud sopra citato, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo di progetto	€ 110.000,00
2) Importo lavori a base d'asta	€ 83.913,24

3) Oneri per la sicurezza	€	3.445,80
<b>TOTALE 2+3</b>	<b>€</b>	<b>87.359,04</b>
4) Importo contrattuale	€	66.180,69
5) Oneri per la sicurezza	€	3.445,80
<b>TOTALE 4+5</b>	<b>€</b>	<b>69.626,49</b>
6) Importo lavori eseguiti	€	66.167,33
7) Oneri per la sicurezza	€	3.445,80
<b>TOTALE 6+7</b>	<b>€</b>	<b>69.613,13</b>
8) Certificato di acconto a dedurre:		
1° SAL € 50.952,00	€	50.952,00
<b>TOTALE DETRAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>50.952,00</b>
9) Residuo credito dell'Impresa	€	<b>18.661,13</b>

- Di approvare, contestualmente, lo stato finale delle spese tecniche inerente gli stessi lavori, nelle seguenti risultanze finali:
 

1) Importo spese tecniche	€ 9.305,02
2) a dedurre:	
progettazione e 1^ SAL	€ 8.326,11
3) Credito residuo onorari	€ <b>978,91</b>
- Di approvare, infine, il Piano Particellare Indennizzi a consuntivo, così come redatto dal tecnico progettista, comprensivo dei prospetti di Valutazione Economica Indennizzi nell'ammontare complessivo di € 535,61;
- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, il quadro generale di spesa finale relativo ai lavori di "Sistemazione di alcuni tratti della rete fognaria ed acquedottistica nel territorio comunale" che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di autorizzare, conseguenzialmente, i seguenti pagamenti:
  - a) in favore della Ditta CO EDIL srl – Regione Inferle n. 1 – Moiola – il pagamento della somma complessiva di € 20.527,24 di cui € 18.661,13 per lavori ed € 1.866,11 per IVA 10%;
  - b) in favore dell'Ing. Franco Giraudo dello Studio di Ingegneria Dott. Ing. Stefano Ferrari e Dott. Ing. Giraudo Franco – Corso Nizza n. 67/A – Cuneo il pagamento della somma complessiva di € 1.279,25 di cui € 978,91 per onorari, € 39,16 per INPS 4%, € 39,16 per CNAPIA 4% ed € 222,02 per IVA 21%;
  - c) in favore dei diversi intestatari di cui ai prospetti di Valutazione Economica Indennizzi allegati al presente provvedimento sotto le lett. A – B e C nell'importo complessivo di € 535,61;
- Di dare atto che tali importi trovano riferimento all'intervento 2.09.04.01 Cap. 640 "Costruzione e manutenzione fognature e acquedotti" del Bilancio 2013 in conto residui anno 2009;
- Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico l'adozione del formale provvedimento di liquidazione previa emissione di regolari fatture;
- Di demandare al medesimo responsabile l'adozione di un provvedimento ad hoc per la liquidazione delle indennità riportate nei soprarichiamati all. A – B e C.;
- Di procedere, infine, allo svincolo della cauzione definitiva a suo tempo prestata a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali rappresentata da Polizza Fidejussoria n. 2207110106483 rilasciata in data 31.08.2011 da Assimoco Spa agenzia di Cuneo.

**Dopodichè**, i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 della D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale  
F.to MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 14 MAR. 2013 al 29 MAR. 2013

Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Data 14 MAR. 2013



Il Segretario Comunale

---

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 24 MAR. 2013 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 24 MAR. 2013




Il Segretario Comunale

---

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Bellino li 14 MAR. 2013



Il Segretario Comunale