



# COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 51**

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VARAITA IN LOCALITA' FONTANILE – ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladodici addi **ventidue** del mese di **giugno** alle ore 17,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

PRESENTI    ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	CISCHINO Gianni	VICESINDACO	X	
3	MARC Giacomino	ASSESSORE		X
4	GALLIAN Alfredo Marco	ASSESSORE	X	
5	ROUX Antonio	ASSESSORE		X
	TOTALE		3	2

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MANFREDI D.ssa Mariagrazia che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Bellino ha beneficiato di un contributo complessivo di € 300.000,00 erogato dalla Regione Piemonte nell'ambito del programma di finanziamento relativo alle opere di difesa del suolo e infrastrutturali di proprietà comunale, approvato con Ordinanze Commissariali n. 17/DA 14.00/1.2.6/3683 del 04.03.2009, n. 5/DA 14.00/1.2.6/3683 del 02.08.2009 e n. 26/DA 14.00/1.2.6/3683 del 06.11.2009 in conseguenza degli eventi alluvionali del 29-30 maggio 2008;
- tale contributo era finalizzato all'intervento di sistemazione idraulica del Torrente Varaita in Loc. Fontanile;
- con atti di determinazione del responsabile del servizio n. 3 del 05.01.2009, n. 39 del 29.06.2009 e n. 49 del 27.07.2010 vennero affidati gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e di direzione lavori inerenti i distinti interventi, finanziati con i contributi di cui in premessa, in favore dell'Ing. Massimo Tuberga dello Studio Geo Sintesi - C.so Unione Sovietica, 560 - Torino;
- con successive DD.G.C. n. 90 del 11.10.2010, n. 76 del 29.08.2011 e n. 77 del 29.08.2011 vennero licenziati, rispettivamente, il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'intervento nell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 219.100,00 per lavori a base d'asta, € 7.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 73.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di procedura negoziata indetta con atto di determinazione n. 103 del 09.09.2011 i lavori in epigrafe vennero aggiudicati alla Ditta Bongiasca Costruzioni snc con sede in B.ta Martini n. 36 di Sampeyre nell'importo complessivo di € 214.894,44 al netto del ribasso d'asta del 5,16%, giusto contratto rep. n. 19/11 del 14.11.2011 registrato a Saluzzo il 16.11.2011 n. 165 serie I;
- l'intervento, in questione, come indicato nel progetto esecutivo, era finalizzato ad assolvere ad una duplice funzione: idraulica e stradale. Da un punto di vista idraulico era finalizzato a stabilizzare planimetricamente ed altimetricamente l'alveo, mentre da un punto di vista stradale l'opera era volta a sostituire il ponticello esistente sul Varaita che, nel corso dell'evento alluvionale, aveva mostrato un'evidente insufficienza idraulica;
- durante l'esecuzione dei lavori gli scavi di sbancamento previsti per adeguare l'alveo alle condizioni di progetto hanno evidenziato una pezzatura dei blocchi litoidi affioranti inferiore a quanto previsto con conseguenza che gli stessi non sono risultati idonei per il reimpiego nella fondazione delle scogliere antiersive previste in progetto;
- ciò ha comportato il reperimento, in sito, di un quantitativo di massi da utilizzare per la fondazione delle scogliere in misura inferiore a quanto previsto nel progetto originario per cui si rende necessario adeguare i quantitativi con materiali provenienti da cava;
- di ciò la necessità di addivenire ad una variazione del progetto originario con l'individuazione di nuove lavorazioni riassumibili in due nuovi prezzi desunti dall'elenco prezzi della Regione Piemonte oltre alla variazione di alcune quantità originariamente previste;
- vista, dunque, la perizia di variante all'uopo predisposta così come depositata agli atti di questo Comune in data 05.06.2012 ns. prot. n. 1519;
- atteso che alla luce di quanto disposto dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 la variante di che trattasi è inquadrabile nell'ambito del comma 3 del citato articolo, ovvero, nell'ambito degli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione etc ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie

dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera;

- preso atto, che rispetto alla situazione prevista nel progetto originario occorre prevedere le sottoelencate diverse opere:
  - a) utilizzo di massi, intasati con calcestruzzo, provenienti da cave in fondazione per i tratti di scogliere previsti in prossimità del guado di località Fontanile senza modificazione degli approfondimenti;
  - b) variazione della sezione tipologica della difesa antiersiva, con minore inclinazione del paramento fuori terra e unificazione della sezione adottata sia nel settore A che nel settore B senza modificazioni delle altezze fuori terra;
  - c) riduzione dello sviluppo planimetrico di alcuni tratti di difesa antiersiva;
  - d) aumento della luce delle singole campate di deflusso al di sotto del guado rimovibile mediante riduzione degli appoggi intermedi con passaggio da 6 a 4 campate. Abolizione degli ancoraggi di collegamento dei taglioni substrato;
  - e) aumento dello sviluppo planimetrico dei ripristini della strada comunale, con riduzione degli spessori del materiale anidro a ripristino del piano viabile.
- ribadito che per valutare le nuove opere previste in variante è stato necessario introdurre n. 2 (due) nuovi prezzi che tengono conto delle lavorazioni non previste in contratto e che l'Impresa dovrà realizzare in fase esecutiva;
- visto, in proposito, lo schema dell'atto di sottomissione nel quale sono riportati i due nuovi prezzi;
- ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione della perizia di variante in oggetto;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese.

## **DELIBERA**

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, la Perizia di Variante relativa ai lavori di sistemazione idraulica del T. Varaita di Bellino in località Fontanile così come redatta dall'Ing. Massimo Tuberga – Geo Sintesi – Ass. tra Professionisti – C.so Unione Sovietica, 560 - Torino;
- Di dare atto che, la citata variante si è resa indispensabile, in quanto:
  - durante l'esecuzione dei lavori gli scavi di sbancamento previsti per adeguare l'alveo alle condizioni di progetto hanno evidenziato una pezzatura dei blocchi litoidi affioranti inferiore a quanto previsto con conseguenza che gli stessi non sono risultati idonei per il reimpiego nella fondazione delle scogliere antiersive previste in progetto;
  - ciò ha comportato il reperimento in sito di un quantitativo di massi da utilizzare per la fondazione delle scogliere in misura inferiore a quanto previsto nel progetto originario per cui si rende necessario adeguare i quantitativi con materiali provenienti da cava;
- Di dare atto, che rispetto alla situazione prevista nel progetto originario si è reso necessario prevedere le seguenti diverse opere:

- a) utilizzo di massi, intasati con calcestruzzo, provenienti da cave in fondazione per i tratti di scogliere previsti in prossimità del guado di località Fontanile senza modificazione degli approfondimenti;
  - b) variazione della sezione tipologica della difesa antierosiva, con minore inclinazione del paramento fuori terra e unificazione della sezione adottata sia nel settore A che nel settore B senza modificazioni delle altezze fuori terra;
  - c) riduzione dello sviluppo planimetrico di alcuni tratti di difesa antierosiva;
  - d) aumento della luce delle singole campate di deflusso al di sotto del guado rimovibile mediante riduzione degli appoggi intermedi con passaggio da 6 a 4 campate. Abolizione degli ancoraggi di collegamento dei taglioni substrato;
  - e) aumento dello sviluppo planimetrico dei ripristini della strada comunale, con riduzione degli spessori del materiale anidro a ripristino del piano viabile.
- Di sottolineare, quindi, che l'esecuzione dei nuovi lavori non comporta alcuna variazione di spesa in aumento rispetto a quella prevista in contratto, bensì in diminuzione di € 78,99 per un totale di € 214.815,45;
  - Di precisare che la variante in oggetto, è inquadrabile nell'ambito del disposto dell'art. 132 co. 3 del D.Lgs. 163/2006;
  - Di approvare contestualmente i sottoelencati elaborati progettuali:
    - A01 - Relazione tecnica;
    - A02 - Computo metrico estimativo;
    - A03 - Quadro di raffronto;
    - A04 - Schema dell'atto di sottomissione;
    - B04 - Planimetria di progetto;
    - B05 - Sezioni e profili di progetto;
    - B06 - Opere trasversali in alveo
  - Di dare atto che si procederà alla stipula del relativo atto di sottomissione nella forma dell'atto pubblico amministrativo in analogia al contratto principale;
  - di trasmettere, pertanto, copia del presente provvedimento al responsabile del servizio tecnico ed all'ufficio di segreteria per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di rispettiva competenza.

**DOPODICHE'** i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale  
F.to MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 04 LUG. 2012 al 19 LUG. 2012  
Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Data 04 LUG. 2012



Il Segretario Comunale  
*[Handwritten signature]*

---

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 14 LUG. 2012 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 14 LUG. 2012



Il Segretario Comunale

---

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Bellino li 04 LUG. 2012



Il Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*

---